

Guatemala, 25 de mayo de 2023

Mayor
Hugo Arlando Garcia Mazariegos
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA DEPTO.QUETZALTENANGO
Su Despacho

Señor (a) Alcalde Municipal:

En mi calidad de Subcontralor de Calidad de Gasto Público y en cumplimiento de lo regulado en el artículo 13 literal k) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, conforme la delegación que oportunamente me fuera otorgada, hago de su conocimiento de manera oficial el informe de auditoría realizado por el equipo de auditores designados mediante nombramiento (s) número (s) DAS-11-0047-2022, quienes de conformidad con el artículo 29 de la precitada Ley Orgánica son responsables del contenido y efectos legales del mismo.

Sin otro particular, atentamente.

RECIBIDO POR:

Fecha: 09 Junio 2023
Hora: 12:00 AM.
Firma: _____
Nombre y Apellido: _____
Cargo: _____
Sello de Entidad
Auditada:

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANEACION
MUNICIPALIDAD DE
QUETZALTENANGO
GUATEMALA, C.A.
P.C. Alberto Chocoy
DIRECTOR D.M.P.
Municipalidad de San Carlos Sija
Quetzaltenango

MSc. Jorge Giovanni Castellanos Gudiol
Subcontralor de Calidad de Gasto Público
Contraloría General de Cuentas

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
Subcontraloría
de Calidad de
Gasto Público
GUATEMALA, C.A.

Guatemala, 08 de mayo de 2023

Mayor
Hugo Arlando Garcia Mazariegos
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA DEPTO.QUETZALTENANGO
Su Despacho

Señor (a) Alcalde Municipal:

El equipo de auditoría, designado de conformidad con el (los) nombramiento (s) No. (Nos.) DAS-11-0047-2022 de fecha 23 de junio de 2022, ha (n) practicado auditoría de obra pública, en (el) (la) MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA DEPTO.QUETZALTENANGO.

Nuestro examen se basó en la revisión de los documentos de respaldo, la verificación física de los renglones contractuales susceptibles de medición y el cumplimiento de las normativas legales aplicables, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, como resultado del trabajo realizado se ha concluido en que las obras fiscalizadas: 1. Construcción Parqueo Subterráneo y Parque Municipal, San Carlos Sija, Quetzaltenango, se encuentra en proceso de ejecución dentro del tiempo contractual y la obra 2. Mejoramiento Escuela Primaria (EORM), Caserío Buena Vista Aldea Las Cruces, San Carlos Sija, Quetzaltenango; se encuentra finalizada y en funcionamiento, de la revisión realizada, no se detectaron aspectos importantes que merecen ser mencionados.

La auditoría fue practicada por los auditores: Arq. Cheryl Suset González Mena (Coordinador) e Ing. Jaime Saturnino Giron De Leon (Supervisor).

Atentamente,

**EQUIPO DE AUDITORÍA
ÁREA TÉCNICA**



INTEGRIDAD,
EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA

[Handwritten Signature]
Arq. CHERYL SUSEI GONZÁLEZ MENA
Coordinador Gubernamental



[Handwritten Signature]
Ing. JAIME SATURNINO GIRON DE LEON
Supervisor Gubernamental

